

已完成总工程量62%

宣南复线预计明年元旦前通车

今天达州

权威发布

区域新闻

12

2023年7月28日

星期五

2382258

□主编:杨波

□编辑:韩春艳

□美编:韩春艳

决胜三年大会战
建设全国交通枢纽



本报讯（达州日报社全媒体记者彭小懿）“梁场位于八工区标头段，梁场为七、八工区提供桥梁梁片，两天可生产3片40米长的梁片，两个工区共需120片梁，预计10月中旬完成所有梁片制作。”近日，在宣南复线建设项目八工区的梁场，工人们正在有条不紊地把梁片通过龙门吊从作业区运送到存梁区。八工区现场负责人黄杰说，八工区从黄石乡杨雀村到下八场镇，总长4.13公里，目前土石方开挖已完成60%，桥梁建设完成40%，接下来将进行路

肩、水沟、护坡施工。

来到不远处的七工区建设现场，只见几台螺旋打桩机、冲击桩机不停转动……“目前七工区的土石方作业已基本完成，正在进行挡墙施工和桥梁施工。”七工区项目负责人邓世龙介绍。

据宣南复线专班组长张军介绍，宣南复线建设项目已完成总工程量的62%，其中隧道完成了50%，桥梁完成了40%，涵洞、挡墙完成了98%，护坡完成了60%，路基工程完成了70%。他们将在7月底前完成涵

洞、挡墙的施工，8月底前完成路基工程，9月份开始桥梁梁片的安装和水稳层的铺设，预计2024年元旦前实现通车。

近年来，宣汉县围绕“拉大主骨架、畅通主动脉、打通微循环”目标，着力构建枢纽、打通通道、完善网络，全力以赴打好交通运输“三年大会战”。宣南复线作为宣汉构建“1小时交通圈”和“通达出省物流圈”的4条快速通道之一，项目建成后，将进一步完善宣汉综合立体“大交通”发展格局。

FISU
WORLD
UNIVERSITY
GAMES
SUMMER
CHENGDU

2023年7月28日—8月8日



大运为城市添活力
文明让生活更美好



达州日报社

预/防/溺/水/事/故/发/生 呵/护/神/兽/暑/期/安/全/

看到小孩河塘野泳
全力喝止就是善举


加强
引导

多多
陪伴

珍爱
生命

远离
深水

科学
防溺水



达州日报社