

城市居民788元/月 农村居民580元/月

我省2024年城乡居民低保标准低限发布

11月13日,四川省民政厅发布了2024年全省城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准低限的通知。

经省政府第37次常务会议审议通过,民政厅等5部门发布2024年全省城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准低限:城市居民最低生活保障标准低限为788元/月,农村居民最低生活保障标准低限为580元/月;城市特困人员基本生活标准低限为1025元/月,农村特困人员基本生活标准低限为754元/月。城市和农村低保标准低限较调整前分别增长

6.5%、8.8%。本标准从2024年7月1日起执行。

通知要求,各市(州)政府据此调整2024年当地城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准。自2015年起,四川已连续10年提高全省城乡低保标准低限。近年来,省委、省政府高度重视困难群众救助工作,省级财政保持困难群众救助投入力度只增不减,以高度的责任担当让全省450万困难群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

□四川省民政厅官网

重点项目

进行时

已完成总工程量的51%
达石快速公路
预计明年全线贯通

本报讯(记者 唐明学 姚兰) 进入四季度,达州交通建设三年大会战吹响决胜冲锋号!作为大会战重要项目的达石快速公路加速推进,巴河特大桥、黄家湾隧道等多个重难点控制性工程实现突破,全线已完成总工程量的51%,预计2025年全线贯通,2026年建成通车。

在达石快速公路重难点控制性工程——巴河特大桥建设现场,辅助大桥施工钢栈桥延伸到河中央,多个大桥桥墩耸立河中和两岸,工人们各自岗位忙碌,加速推进大桥建设。

据达石快速公路巴河特大桥施工主管刘飞跃介绍,目前,大桥已完成总工程量的40%。其中,0号桥台到7号桥墩桩基、承台全部完成,3号、6号、7号桥墩墩身已完成40%;主墩4号墩、水中主墩5号墩墩身均已完成,并进入主桥上部结构施工。

在达川区赵固镇,达石快速公路全线唯一隧道——黄家湾隧道建设现场,同样也是一片忙碌。这座全长840米的分离式隧道,设计时速60公里,净宽9.75米,净高5米,最大埋深137米,围岩等级较差,也属于项目的重难点控制性工程。

据达石快速公路黄家湾隧道施工负责人何平介绍,目前隧道已完成总工程量的61%,其中,左洞开挖完成460米,右洞开挖完成570米。现在,他们以单洞每天掘进3—4米的速度,抢抓施工进度,冲刺四季度节点目标,力争今年底完成总工程量的3/4,为2025年5月双洞贯通打下坚实基础。

据悉,达石快速公路建设目前已完成总工程量的51%。其中分段施工的29段路基土石方790万方已完成63.3%,106个涵洞完成90.2%,17座桥梁完成桩基73%、墩柱43%、盖梁22%。

据了解,达石快速公路建设项目为G542达川区管村至石桥(平昌界)段改造工程,全线长37.5公里,计划总投资34.11亿元。项目建成后,将与镇广高速、达州绕西高速公路互通,打通达州主城区向西经巴中、广元的出川大通道,促进区域快速交通主骨架的形成,改善周边10个乡镇60余万群众、12个产业园区出行条件。

今年是达州实施危旧房改造三年攻坚行动的重要一年,进入四季度,达州推进危旧房改造步伐加快,全力消除住房安全隐患、实现城市有机更新和品质提升,助力百姓筑牢“安居梦”。

我市危旧房改造最新进展:

民生花苑完成总工程量25%
店子梁二小区完成总工程量40%

通川区姚家大院危旧房改造片区“民生花苑”项目施工现场航拍图。

“民生花苑”项目
已完成总工程量的25%

在通川区姚家大院危旧房改造片区“民生花苑”项目,一栋全现浇全框架的大楼已见雏形,其他几栋住宅正在赶进度加速建设。这里按规划正对原占地面积近35亩的危旧房实施以旧换新模式改造,改造后将有效改善380多户居民居住条件,并实现生活配套就近便利。

据达州市通和置业有限公司现场代表王喆介绍,目前,项目已完成总工程量的25%。其中,1号楼抗滑桩全部完成,基坑支护冠梁施工完成80%;2号楼、3号楼完成地下室底板钢筋安装;4号楼主体施工完成至13层。到今年底,力争1号楼完成桩基础施工;2号楼、3号楼完成1层施工;4号楼完成主体施工。

店子梁社区
二小区危旧房改造项目
已完成总工程量的40%

在达川区三里坪街道店子梁社区

二小区危旧房改造项目现场,两栋建筑拔地而起,塔吊运行,工人忙碌,正加速推进工程施工。这里是全市危旧房改造三年攻坚行动首个原址重建“以旧换新”项目。该项目占地面积17亩,新建规模约3.7万平方米,由两栋底商住宅楼和停车、社区服务、老年活动、群众健身场所等公共配套组成。建成后大幅改善147户居民居住品质。

达川区三里坪街道店子梁社区二小区危旧房改造项目负责人陈健介绍,目前项目已完成总工程量的40%。其中,商业区完成地下室1层,A栋住宅完成6层主体,B栋住宅完成5层主体。力争今年底商业区完成地下室3层、A栋住宅完成20层主体、B栋住宅主体封顶。

据悉,目前,达州中心城区采取原址重建或异地集中新建、等面积置换或等价值置换的“2+2”危旧房“以旧换新”模式,创新价值补差、费用减免、共建共享等支持政策,分片区累计启动危旧房改造项目19个、建筑面积160万平方米,惠及居民1.5万户。

达州市危旧房改造工作专班李左夫表示,将进一步加大统筹协调力度,组织调度各方精干力量,加快推进中心城区“32+N”危旧房改造工作进度,确保全年开工危旧房改造项目15个、完工6个。□记者 唐明学 符代君

了解更多达州本土资讯,请扫描
二维码,关注达州融媒APP。

